

Untervaz: Terminprogramm Baulos 2023

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	22 12	Jan '23 19 26	Feb '23 02 09 16 23 30	Mrz '23 06 13 20 27	Apr '23 03 10 17 24	Mai '23 01 08 15 22 29	Jun '23 05 12 19 26 03 10 17 24	Jul '23 31 07 14 21 28	Aug '23 04 11 18 25	Sep '23 02 09 16 23 30	Okt '23 06 13 20 27	Nov '23 04 11 18 25	Dez '23 02 09 16 23 30	Jan '24 06 13 20 27 04 11 18 25	Feb '24 01 08 15 22 29					
1	Beschaffung	51 Tage	Don 15.12.22	Don 23.02.23	Beschaffung																			
2	Eingabe an das ALG zur Publikation	0 Tage	Don 15.12.22	Don 15.12.22	◆	15.12																		
3	Publikation im Kantonsamtsblatt	0 Tage	Don 22.12.22	Don 22.12.22	◆	Publikation im Kantonsamtsblatt																		
4	Eingabe Offerten	0 Tage	Fre 27.01.23	Fre 27.01.23	◆	Eingabe Offerten																		
5	Offertöffnung	0 Tage	Mon 30.01.23	Mon 30.01.23	◆	30.01																		
6	Offertkontrolle	0 Tage	Mit 01.02.23	Mit 01.02.23	◆	01.02																		
7	Vergabeantrag Ing. an Gemeindevorstand	0 Tage	Fre 03.02.23	Fre 03.02.23	◆	03.02																		
8	Vergabe Gemeindevorstand	0 Tage	Mon 06.02.23	Mon 06.02.23	◆	Vergabe Gemeindevorstand																		
9	Mittleilung Vergabe	0 Tage	Mit 08.02.23	Mit 08.02.23	◆	08.02																		
10	Revidierter KV an das ALG	0 Tage	Fre 10.02.23	Fre 10.02.23	◆	10.02																		
11	Infoveranstaltung mit den Grundeigentümern	0 Tage	Don 23.02.23	Don 23.02.23	◆	Infoveranstaltung mit den Grundeigentümern																		
12	Trasseebau	69 Tage	Mon 27.03.23	Fre 30.06.23	Trasseebau																			
13	Baubeginn Trasseebau	0 Tage	Mon 27.03.23	Mon 27.03.23	◆	Baubeginn Trasseebau																		
14	Strassensperrung (Spezialtransporte in Absprache mit Bauleitung)	50 Tage	Mon 27.03.23	Fre 02.06.23	Strassensperrung (Spezialtransporte in Absprache mit Bauleitung)																			
15	Bauende Trasseebau	0 Tage	Fre 30.06.23	Fre 30.06.23	◆	Bauende Trasseebau																		
16	Betonbeläge	30 Tage	Mon 02.10.23	Fre 10.11.23	Betonbeläge																			
17	Baubeginn Betonbeläge	0 Tage	Mon 02.10.23	Mon 02.10.23	◆	Baubeginn Betonbeläge																		
18	Bauende Betonbeläge	0 Tage	Fre 10.11.23	Fre 10.11.23	◆	Bauende Betonbeläge																		
19	Strassensperrung	36 Tage	Mon 02.10.23	Mon 20.11.23	Strassensperrung																			
20	Bauabnahme	0 Tage	Fre 08.12.23	Fre 08.12.23	◆	Bauabnahme																		

Projekt: Projekt1 Datum: Mit 22.02.23	Vorgang		Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Stichtag	
	Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende		In Arbeit	
	Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externe Vorgänge		Manueller Fortschritt	
	Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Externer Meilenstein			